

Ferwâlde te Plak!

Nijs fan 'e Finne-Ferboukommisje



Jaaah....We zijn weer aan het opbouwen! Nadat voor de Kerst al materialen waren gebracht, zijn Jelle's Bouwbedri en Installatietechnik De Roos uit Koudum dan afgelopen maandag 4 januari 'echt' gestart in de Finne. Ook zijn er in het oude jaar bij Jelle's in Greonterp al prefab voorbereidingen voor de bar getroffen. Verder volop overleg tussen ons, Jelle's, De Roos en ook met Bakker Vakkeuken, want alles moet natuurlijk wel met elkaar kloppen! In de praktijk blijken de zaken toch wel eens net anders te moeten dan van te voren bedacht of berekend.

Deze eerste week is het begin gemaakt met de nieuwe wanden voor de keuken, de opslag en de bar. Alle aansluitingen in de keuken zijn voorbereid, er is een afvoerputje gemaakt in de keuken. Best spannend natuurlijk, want liever houden we de vloerverwarming heel ☺.



De contouren van de nieuwe gang van 1.50m breed naar het toekomstige terras en leveranciersingang



De nieuwe keuken in wording met daarachter de opslag



De doorgang naar het damestoilet

Ook is een begin gemaakt met de heren-wc: de doorgang in de muur naar het damestoilet is gemaakt, dat was even flink stofhappen. Even in de herinnering: in het voormalige middenlokaal wordt een volledig nieuw herentoilet gerealiseerd met een wc en twee urinoirs. De damestoiletten

leveren één wc in; tussen de tweede en derde wc

(vanaf de deur bekeken) komt een wand die beide toiletgroepen van elkaar scheidt. De wc's komen op volwassen-hoogte, dus met de knieën omhoog zitten is straks verleden tijd.



En zo zag het er vrijdagavond 8 januari uit...

Zoals de planning zich nu laat aanzien, wordt de keuken week 6 geplaatst en zal de vloer in de voorjaarsvakantie (week 8) worden aangepakt. We hebben De Boer Wonen & Slapen uit Bolward opdracht gegeven voor het verwijderen van de bestaande linoleum vloer en het leggen van een pvc-vloer.

Met stoffige groet, de Verbouwcommissie: Evert-Jan, Coba, Johan Willem, Tjeerd, Durk, Gertrud, Marten en Willie