


Ferwâlde te Plak!

Nijs fan 'e Finne-Ferboukommisje (12)



Februari 2021 (4)

Deze week, de week van 22 februari '21-voorjaarsvakantie, was het dan zover: een nieuwe vloer in De Finne met geïntegreerde ringleiding...

Het 'opvullen' van de bestaande marmoleumvloer was wat ons betreft niet de beste optie, omdat je dat altijd blijft zien en we teveel plekken hadden waar we dat hadden moeten doen.




Nadat de mannen van Vloerenservice Wolter dinsdag de bestaande vloer hadden verwijderd met een stripmachine, kon Roelof de Jong van Disco Silver aan de slag met het aanleggen van de ringleiding. Om geen verstoring te krijgen van het magnetisch veld die de ringleiding creëert, kon de ringleiding namelijk niet boven het systeemplafond en ook niet daar direct onder weggewerkt in de zwarte rand. Halverwege de muur was geen gezicht vonden wij en achter de plint niet uitvoerbaar. In de vloer integreren was voor ons dus een heel mooie optie! De oude ringleiding die we hadden meegenomen uit De Djippert bleek geschikt voor een ruimte van max. 70m² en daar gaan we in De Finne ruimschoots overheen. De leiding zelf was verouderd en kon niet hergebruikt. Dus een nieuw systeem aangeschaft.

Nadat de ringleiding (niet even een rondje langs de kant, maar meerdere banen verdeeld over de middenruimte, centrale ruimte en grote zaal/peuterzaal) te plak zat en was doorgemeten, kon de vloer in de primer en vlot daarna kon de egalisatievloer erover heen, 8 uur gestart – 14.30u klaar, even flinke klus geklaard! 😊



Schematische weergave aanleg ringleiding...



Aanleg ringleiding in de praktijk...

Woensdag is De Boer Wonen & Slapen gestart met het opschuren van de vloer, het opvullen van de poten van het biljart (dat waren de enige twee elementen die waren blijven staan, kon niet anders) en het bepalen van de juiste zichtlijn. Toen was het tijd om meters te maken: met PVC-tegels van 95x95cm waren ze gauw een eind op weg; woensdag einde van de dag was de peuterzaal klaar. Het bewerkelijke zat vooral in de schuin aflopende wanden en de vele hoekjes bij bijvoorbeeld de bar. Donderdag einde van de dag, toen alle dagopvang kinderen weer waren opgehaald, is het halletje van de kinderopvang geëgaliseerd. De klus is nog niet helemaal geklaard, want er waren door het snijverlies net te weinig platen, maar voor ons het belangrijkste: de peuters kunnen maandag weer van start!




>>lees verder op de volgende pagina<<



Het verwijderen van de marmoleum vloer met een speciale stripmachine...



Het aanbrengen van de egalisatievloer; de ringleiding gaat kopje onder...




De egalisatievloer ligt erin...



De geëgaliseerde vloer opgeschuurd...

Met 'gevloerde' groet,
de Verbouwcommissie:
Evert-Jan, Coba, Johan Willem, Tjeerd,
Durk, Gertrud, Marten en Willie



Een ware metamorfose: van geel-oranje naar leisteen-grijs...